

ತುಮಕೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ತುಮಕೂರು

2012-13 ನೇ ಸಾಲಿನ
ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ



ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯ ವಿವರ

<p>01. ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾಡಲಾದ ವೆಚ್ಚ</p> <p>02. ಬೇಡಿಕೆ, ವಸೂಲಿ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಪಟ್ಟಿ (ಡಿ.ಸಿ.ಬಿ)</p> <p>03. ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಆರ್ಥಿಕ / ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ</p> <p>04. ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರಗಳು</p> <p>05. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ / ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ / ಮಹಿಳೆಯರ / ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಆರ್ಥಿಕ / ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ</p> <p>06. ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ / ಗಿರಿಜನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರಗಳು</p> <p>07. ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ / ವಿದೇಶಿ ನೆರವಿನ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರಗಳು</p> <p>08. ಇತರೆ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರಗಳು</p>	<p>ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.</p> <p>ಈ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.</p> <p>ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.</p> <p>ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.</p> <p>ಈ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.</p> <p>ಈ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.</p> <p>ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ NLCP ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಈ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.</p>
---	---

ಸಹಿ/-
ಆಯುಕ್ತರು
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ,
ತುಮಕೂರು

2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ತುಮಕೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ಯೋಜಿತವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 02-06-1988 ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್‌ಯುಡಿ / 181 / ಟಿಟಿಪಿ / 88(XII) ರನ್ವಯ ತುಮಕೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ದಿನಾಂಕ 31-03-2013 ಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಖರ್ಚು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ವರ್ಷ	ಆದಾಯ	ವೆಚ್ಚ
01-04-2011 ರಿಂದ 31-03-2012	23,90,86,895	21,02,26,967
01-04-2012 ರಿಂದ 31-03-2013	42,79,24,050	37,07,12,143

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು :

ಮಹಾಯೋಜನೆ

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ನಅಇ/116/ಬೆಂರೂಪ್ರಾ/2004 ದಿನಾಂಕ 14-06-2005 ರನ್ವಯ ತುಮಕೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಹಾಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಸ್ಥಳೀಯ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 75 ಚ.ಕಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ಮನಗಂಡು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಹಾಲಿ ಇದ್ದ 75 ಚದುರ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಸ್ಥಳೀಯ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶದ ಎಲ್ಲೆಯನ್ನು 310 ಚದುರ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ನಗರ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನಗರ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ನಅಇ / 64 / ಬೆಂರೂಪ್ರಾ / 2006 ದಿನಾಂಕ 11-07-2007 ರನ್ವಯ ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಹಾಲಿ ಇರುವ 75 ಚ.ಕಿ.ಮೀ. ಸ್ಥಳೀಯ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು 310 ಚ.ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಅದರಂತೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ಮಹಾಯೋಜನೆ (ಪರಿಷ್ಕೃತ - II) ನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ನಅಇ / 377 / ಬೆಂರೂಪ್ರಾ / 2010, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 10-03-2011 ರಂತೆ ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸ್ಥಳೀಯ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತವೆ.

ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸ್ಥಳೀಯ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮಗಳು

1. ತುಮಕೂರು	32. ಪೆಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ	63. ಹೊಸೂರು
2. ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ	33. ಮಂಚಕಲ್‌ಕುಪ್ಪೆ	64. ಗಂಗಸಂದ್ರ
3. ದಿಬ್ಬೂರು	34. ಮೈದಾಳ	65. ಹೆತ್ತೇನಹಳ್ಳಿ
4. ಮೆಳೇಕೋಟೆ	35. ರಾಮದೇವರಬೆಟ್ಟ	66. ಕಂಬತ್ತನಹಳ್ಳಿ
5. ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ	36. ಮಾದಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ	67. ನಂದಿಹಳ್ಳಿ
6. ವೀರಸಾಗರ	37. ವದೇಕಲ್	68. ಹಾಲುಹೊಸಹಳ್ಳಿ
7. ಲಿಂಗಾಪುರ	38. ಬ್ಯಾತ	69. ಲಕ್ಷ್ಮಣಸಂದ್ರ
8. ಸತ್ಯಮಂಗಲ	39. ಸಿದ್ದಗಂಗಾಮಠ	70. ಕಲ್ಲುಮರ
9. ಬೆಳಗುಂಬ	40. ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ	71. ಕೈದಾಳ
10. ಗೆದ್ದಲಹಳ್ಳಿ	41. ಕೊಂಡನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ	72. ಕೊಂಡಾಪುರ
11. ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ	42. ಪಂಡಿತನಹಳ್ಳಿ	73. ದೊಡ್ಡಸಾರಂಗಿ
12. ಮರಳೂರು	43. ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ (ಬೆ)	74. ಸಾರಂಗಿಪಾಳ್ಯ
13. ಅಗಳಕೋಟೆ	44. ಕೆಸರುಮಡು	75. ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ
14. ಭೀಮಸಂದ್ರ	45. ಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ	76. ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಅಮಾನಿಕೆರೆ
15. ಹೊಸಹಳ್ಳಿ	46. ಚೊಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ	77. ಕೊತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಕಾವಲ್
16. ಮರಳೇನಹಳ್ಳಿ	47. ಮೈದಾಳ ಅಮಾನಿಕೆರೆ	78. ಕುಂಕುಮನಹಳ್ಳಿ
17. ರಂಗಾಪುರ	48. ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ	79. ಹಾಲನೂರು
18. ದೇವರಾಯಪಟ್ಟಣ	49. ಮಾಚನಹಳ್ಳಿ	80. ಹಬ್ಬತ್ತನಹಳ್ಳಿ
19. ಬಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ	50. ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ	81. ಹೆಗ್ಗರೆ
20. ಕ್ಯಾತ್ಸಂದ್ರ	51. ಗೂಳೂರು	82. ಮಲ್ಲಸಂದ್ರವಲಗೆರೆಕಾವಲ್
21. ಬಟವಾಡೆ	52. ಗೂಳೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ	83. ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ
22. ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ	53. ಗೂಳಹರವಿ	84. ಅದಲಾಪುರ
23. ಕುಂದೂರು	54. ಮರಳೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ	85. ಅಮಾನಿಹೊಸಕೆರೆ
24. ಅಂತರಸಹಳ್ಳಿ	55. ಕೆ.ಪಾಲಸಂದ್ರ	86. ವಕ್ಕೋಡಿ
25. ಪಂಡಿತನಹಳ್ಳಿ	56. ಸಂಕಾಪುರ	87. ದೊಡ್ಡನಾರವಂಗಲ
26. ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ	57. ಮಂಚಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ	88. ಚಿಕ್ಕನಾರವಂಗಲ
27. ಸಂಗಾಪುರ	58. ಮಾನಂಗಿ	89. ಕೊಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ
28. ನಂದಿಹಳ್ಳಿ	59. ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ	90. ಕಾಗ್ಗರೆ
29. ಡಣನ್ಯಾಯನಪುರ	60. ಮೂಡಲಕೋಡಿ	91. ಬಾಣಾವಾರ
30. ಕೋಳಿಹಳ್ಳಿ	61. ಕಿತ್ತಗಾನಹಳ್ಳಿ	92. ನಾರವಂಗಲಅಮಾನಿಕೆರೆ
31. ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ	62. ಗೌರೀಪುರ	93. ಗೌಡಿಹಳ್ಳಿ

94. ಪೆರುಮನಹಳ್ಳಿ	105. ಊರುಕೆರೆ	116. ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ
95. ಅಸಲೀಪುರ	106. ಅಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ	117. ಹೊಸಹಳ್ಳಿ
96. ಬುಗುಡನಹಳ್ಳಿ	107. ನರಸಾಪುರ	118. ಸ್ವಾಂದೇನಹಳ್ಳಿ
97. ಕನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ	108. ಹೆಬ್ಬಾಕ ಅಮಾನಿಕೆರೆ	119. ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ
98. ಬಳ್ಳಾಪುರ	109. ಹೆಬ್ಬಾಕ	120. ಯಲ್ಲಾಪುರ
99. ಹಾರೋನಹಳ್ಳಿ	110. ಕುಪ್ಪೂರು	121. ಮಾರನಾಯಕನಪಾಳ್ಯ
100. ಮುದಿಗೆರೆ	111. ಅರಕೆರೆ	122. ಬೀರನಕಲ್ಲು
101. ಬುಗುಡನಹಳ್ಳಿ ಅಮಾನಿಕೆರೆ	112. ಅಮಲಾಪುರ	123. ಮುತ್ತಂದ್ರ
102. ಹನುಮಂತಪುರ	113. ತಿಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ	124. ಅಜ್ಜಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ
103. ಅಗಳಗುಂಟೆ	114. ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ	125. ಕರಿಗಿರಿಪಾಳ್ಯ
104. ಈಚಲಗುಂಟೆ (ಚಿ)	115. ಕುಚ್ಚಂಗಿ	

ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಯೋಜನೆ :

ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಯೋಜನಾ ಕಾಯ್ದೆ 1961 ರ ಕಲಂ 13(1) ರನ್ವಯ ತುಮಕೂರು ಸ್ಥಳೀಯ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ 2031 ನೇ ಇಸವಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗುವಂತೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುವ ಮಹಾಯೋಜನೆಗೆ (ಪರಿಷ್ಕೃತ-II) ಸರ್ಕಾರವು ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ನಅಇ / 377 / ಬೆಂರೂಪ್ರಾ / 2010, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 10-03-2011 ರಂತೆ ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ನಕ್ಷೆಯನ್ವಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಅರೆಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ 540.05 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು, ಉದ್ಯಾನವನ ಮತ್ತು ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಮಶಾನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ 901.07 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪಯುಕ್ತತೆಗೆ 15.88 ಹೆಕ್ಟೇರ್, ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ 1041.74 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿರುವ 2498.74 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನದ ದರವನ್ನು ಒಂದು ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ರೂ. 10.00 ಲಕ್ಷ ದರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರದಲ್ಲಿ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಯುಕ್ತ 2493.74 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ, ತುಮಕೂರು ಸ್ಥಳೀಯ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶದ ಮಹಾಯೋಜನೆ (ಪರಿಷ್ಕೃತ - II) ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮೇಳೇಕೋಟೆ - ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ :

ಮೇಳೇಕೋಟೆ - ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 115 ಎಕರೆ 29 ಗುಂಟೆ ಈ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1708 ನಿವೇಶನಗಳಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 546 ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 617 ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 268 ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ 258 ಮೂಲ ನಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 71 ಮೂಲ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಮೂಲಕ ವಿಲೇ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಮೂಲ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.

ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ :

ತುಮಕೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಕೆ.ಯು.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಎಡಿಬಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಿನಿಂದ 10.51 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 2 ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 23 ಎಕರೆ 0.7 3/4 ಗುಂಟೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 206 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 4ಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತೆ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂಬ ನಿರ್ಣಯದ ಮೇರೆಗೆ ಮಹಾ ಯೋಜನೆಗೆ (ಪರಿಷ್ಕೃತ - II) ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಸುಮಾರು 2.00 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ತುಮಕೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಹೊಸ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳು: ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

1. ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆ :

ರೈತರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 04-09-2012 ರ ಕ್ರಮಾಂಕ ಟಿಯುಡಿಎ/ಎಲ್‌ಎಕ್ಯೂ/ಸಿಆರ್/01/2010-11ರಂತೆ 18 ಎಕರೆ 21 ಗುಂಟೆ ಪ್ರದೇಶದ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನದ ಸಂಬಂಧ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 1987 ಪ್ರಕರಣ 17(1) ರಡಿ ಹೊರಡಿಸಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 1987 ಪ್ರಕರಣ 18(3) ರಡಿ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.

2. ಮುತ್ತಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆ :

ದಿನಾಂಕ 26-06-2010 ರಂದು ನಡೆದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ನಿರ್ಣಯದ ಮೇರೆಗೆ ಮುತ್ತಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ 170 ಎಕರೆ 07 ಗುಂಟೆ ಮತ್ತು 42 ಎಕರೆ 14.5 ಗುಂಟೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ 17(1) ರ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿ 17(5) ರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ತಕರಾರುಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ 16-04-2012 ರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ದಿನಾಂಕ 26-07-2012 ರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ/136/ ಬೆಂದೂಪ್ರಾ/2012 ರ ಪತ್ರವನ್ನು ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ತುಮಕೂರು ಉಪವಿಭಾಗ, ತುಮಕೂರು ಇವರಿಗೆ ವಿಳಾಸಿಸಿರುವ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಉದ್ದೇಶಿತ ಭೂ ಪ್ರದೇಶದ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಗಳೆಂದು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಪತ್ರದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಈ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಈ

ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ದಿನಾಂಕ 25-10-2012 ರಲ್ಲಿ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ತುಮಕೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ, ತುಮಕೂರು ಇವರಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲು ಕೋರಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

3. ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆ :

ದಿನಾಂಕ 26-06-2010 ರಂದು ನಡೆದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ನಿರ್ಣಯದ ಮೇರೆಗೆ ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 127 ಎಕರೆ 09 ಗುಂಟೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯನ್ನು ರೂ. 41.25 ಕೋಟಿಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅಳತೆಯ 1289 ನಿವೇಶನಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ/390/ಬೆಂರೂಪ್ರಾ/2010, ದಿನಾಂಕ 16-05-2011 ರನ್ವಯ 17(1) ರನ್ವಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ 17(1) ರನ್ವಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಲು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು 17(1) ರ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಬೇಕಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುತ್ಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 212 ಎಕರೆ 21.5 ಗುಂಟೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 1987 ಕಲಂ 17(1) ರ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, II ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 1987 ಕಲಂ 17(1) ರ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗುವುದು.

4. ಬೆಳಗುಂಬ ಗ್ರಾಮದ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆ :

ದಿನಾಂಕ 26-06-2010 ರಂದು ನಡೆದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ನಿರ್ಣಯದ ಮೇರೆಗೆ ಬೆಳಗುಂಬ ಗ್ರಾಮದ 118 ಎಕರೆ 10 ಗುಂಟೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯನ್ನು ರೂ. 55.98 ಕೋಟಿಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅಳತೆಯ 1256 ನಿವೇಶನಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ/367/ಬೆಂರೂಪ್ರಾ/2010, ದಿನಾಂಕ 31-05-2011 ರನ್ವಯ 17(1) ರನ್ವಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ 17(1) ರನ್ವಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಲು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು 17(1) ರ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಬೇಕಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುತ್ಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 212 ಎಕರೆ 21.5 ಗುಂಟೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 1987 ಕಲಂ 17(1) ರ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, II ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 1987 ಕಲಂ 17(1) ರ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗುವುದು.

ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆ :

ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆ ಸಂಬಂಧ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸೆಲ್ / ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಔಟ್ ಲೆಟ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಂಬಂಧ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿ., ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅನುಮತಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಾಗರೀಕ ಸೌಕರ್ಯ ನಿವೇಶನಗಳ ವಿವರ :

ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ನಾಗರೀಕ ಸೌಲಭ್ಯ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ / ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ , ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 142 ನಾಗರೀಕ ಸೌಲಭ್ಯ ನಿವೇಶನಗಳಿದ್ದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 2011-12 ರವರೆಗೆ 79 ನಾಗರೀಕ ಸೌಲಭ್ಯ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ / ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 17 ನಾಗರೀಕ ಸೌಕರ್ಯ ನಿವೇಶನಗಳ ಹಂಚಿಕೆಗಾಗಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡಿದ್ದು, ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ 46 ನಾಗರೀಕ ಸೌಕರ್ಯ ನಿವೇಶನಗಳು ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.

ಸಮುದಾಯ ಭವನ

ತುಮಕೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಮರಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 67/1ರಲ್ಲಿನ ನಾಗರೀಕ ಸೌಕರ್ಯ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ 80X160+166/2 ಅಡಿ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನವನ್ನು ರೂ. 204.97 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ದಿನಾಂಕ 11-07-2012 ರಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ 07-09-2012 ರಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರ ನಮೂದಿಸಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಕೆ.ವಿ.ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ, ಮೆ|| ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಇನ್‌ಪ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ., ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ 12-03-2013 ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರೀಡಾ ಸಮುಚ್ಚಯ

ತುಮಕೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ತುಮಕೂರು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರೀಡಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರೂ.450 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ವೆಂದ್ರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸಮುಚ್ಚಯ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 16-01-2013ರಂದು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ 03-01-2013ರಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಇ-ಪ್ರಾಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಯೋಜನೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 1987 ರ ಕಲಂ 18(1) ರಡಿ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ.

ತುಮಕೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ನಗರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರಿಗೆ ಬೇಟಿ ನೀಡುವ ಜನರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಗರದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಮುಂಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಯ ಬಳಿ, ಕೋತಿತೋಪು ಉದ್ಯಾನವನದ ಎನ್. ಆರ್ ಕಾಲೋನಿ ಬಳಿ, ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪುರಂ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಅಂಗಡಿ ಬಳಿ

ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.

ಬಸ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಾಣ.

ತುಮಕೂರು ನಗರದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ತಂಗುದಾಣ (ಬಸ್ ಶೆಲ್ಟರ್) ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತ 8 ಬಸ್ ಶೆಲ್ಟರ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 2 ಬಸ್ ಶೆಲ್ಟರ್‌ಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.

ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ :

ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ (NLCP) ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯವು ದಿನಾಂಕ 26-9-2008 ರಂದು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂ. 1336.73 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಅನುಮೋದಿತ ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಯೋಜನಾವರದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

Sl. No.	Project Component	Cost recomended (in Rs lakhs)
1	De-silting	242.35
2	Eatrthen Embankment. Revetment and Turfing	335.62
3	Construction of wetlands	137.00
4	Waste water diversion works/drains	141.60
5	Improvements to storm water inlets	54.49
6	Storm water intake, Catchment area improvement	88.00
7	Construction of silt traps and screen barriers	8.00
8	Kalyani for idol immersion (including immersion tank and sluice gate)	31.05
9	Chain link fencing (4200M + 2800M)	87.60
10	Development of gardens/parks and other recreational facilities	107.00
11	Community participation and envirnomenal education	5.00
	Total	1237.71
	Centages @ 8%	99.02
	Total Project cost	1336.73

ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲು ರೂ. 935.71 ಲಕ್ಷಗಳಷ್ಟಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲು ರೂ. 401.02 ಲಕ್ಷಗಳಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಪಿಇಇ/149/ಇಸಿಬಿ/2003/ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 25-2-2009 ರಂದು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಮೊದಲನೇ ಕಂತಾಗಿ ರೂ.234.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ 26-9-2008 ರಂದು ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ಕಂತಾಗಿ ರೂ.500 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ 15-09-2010 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ರೂ. 100.25 ಲಕ್ಷಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಅನುದಾನವನ್ನು ದಿನಾಂಕ 13-11-2008 ರಂದು ಮತ್ತು ರೂ. 150 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಅನುದಾನವಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 31-03-2010 ರಂದು ರೂ. 50.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ದಿನಾಂಕ 15-07-2010, ರೂ.45.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ದಿನಾಂಕ 14-10-2010 ರಂದು ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ 12-01-2012ರಂದು ರೂ.55.77 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಒಟ್ಟು ರೂ.401.02 ಲಕ್ಷಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರೂ. 1135.02 ಲಕ್ಷಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತುಮಕೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಏಜೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ. ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಕಡಿಮೆ ದರ ನಮೂದಿಸಿದ್ದ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರಾದ ಮೆ|| ರೆಡ್ಡಿವೀರಣ್ಣ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ., ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು 1128.72 ಲಕ್ಷಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಯುತ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಂದ ದಿನಾಂಕ 12-8-2009 ರಂದು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.

**ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ
ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.**

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
1	ಕೆರೆಯ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು (Desilting of tank bed)	244.04
2	ಕೆರೆಯ ಏರಿಯನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸುವುದು ರಿವೆಂಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಹುಲ್ಲು ಹಾಸು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (Strengthening of bund and Grass Turfing)	320.95
3	ತರಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (Construction of wet land)	134.92
4	ಕೊಳಚೆ ನೀರಿನ ಮುಖ್ಯ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಇಂಟರ್‌ಸೆಪ್ಟ್ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (Waste water/ Storm water Diversion Drains and Intercept Drains)	150.11
5	ಮಳೆ ನೀರು ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಚರ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಹಳ್ಳಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (Construction of storm water intake culverts and catchment area improvement)	99.30
6	ಸಿಲ್ಟ್ ಟ್ರಾಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (Construction of Silt trap and Screen Barrier)	8.49
7	ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ಕಲ್ಯಾಣಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (Construction of Kalyani for Idol immersion)	30.74

8	ಚೈನ್‌ಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (Construction of Chain link Fencing)	85.54
9	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಂಬಗಳ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (Construction of Barbed wire Fencing)	12.74
10	ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (2 ಸಂಖ್ಯೆ) (Construction of Island)	29.62
11	ಬೋಟಿಂಗ್ ಜಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (2 ಸಂಖ್ಯೆ) (Construction of Boating jetty)	12.27
	ಒಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ Total Amount of Tender Work	ರೂ.1128.72 ಲಕ್ಷಗಳು Rs. 1128.72 Lakhs

ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಮೆ|| ರೆಡ್ಡಿವೀರಣ್ಣ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ., ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ದಿನಾಂಕ 30-09-2009 ರಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು 08-10-2009 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವರು. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 22-10-2009 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವರು. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು 12 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 29-09-2010 ರೊಳಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಏಪ್ರಿಲ್ 2010ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು 31-12-2011 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಕೋರಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಯುತ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ದಿನಾಂಕ 31-12-2011 ರವರೆವಿಗೂ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಿಯಮಾವಳಿಯಂತೆ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಿ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದೇ ಇರುವ ಕಾರಣ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅವಧಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 31-12-2012ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮಾರ್ಚ್-2013ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಅರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
1	ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆದಿರುವುದು (527996 ಘ.ಮೀ.)	244.04
2	ಡಿ.ಸಿ.ಕಛೇರಿ ಮುಂಭಾಗದ 12.00 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ತುಂಬುವುದು	104.68
3	ಕೋತಿತೋಪು ಮುಂಭಾಗದ 13.00 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ತುಂಬುವುದು	112.40
4	ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಹಿಂಭಾಗದ ಬಂಡ್ನ್ನು 3.10 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದಕ್ಕೆ 6.00 ಮೀ. ಅಗಲಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯ ಭಾಗದ ಬಂಡ್ನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು (77119 ಘ.ಮೀ.)	61.35
5	ಕೆರೆಯ ಹಿಂಭಾಗದ ಬಂಡ್ಗೆ 450.00 ಮೀ.ಮೀ. ದಪ್ಪದ ರಿವೆಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು 2.50 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.	21.67
6	ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಮುಂಭಾಗದ ಶಿರಾ ರಸ್ತೆಯ ಭಾಗದ ಬಂಡ್ನ್ನು 1.54 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದಕ್ಕೆ 5.50 ಮೀ. ಅಗಲಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವುದು (30717 ಘ.ಮೀ.)	25.65
7	ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಮುಂಭಾಗದ ಶಿರಾ ರಸ್ತೆಯ ಭಾಗದ ಬಂಡ್ಗೆ 550.00ಮೀ.ಮೀ. ದಪ್ಪದ ರಿವೆಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು 1.54 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಟೋವಾಲ್ ಹಾಗೂ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.	28.95
8	ಅಮಾನಿಕೆರೆಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ 50.00 ಮೀ ವ್ಯಾಸದ 2-ಸಂಖ್ಯೆ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದು (2 ನಡುಗಡ್ಡೆಗೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ತುಂಬುವುದು ಹಾಗೂ 450ಮೀ.ಮೀ. ದಪ್ಪದ ರಿವೆಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಸುತ್ತಲೂ ಟರ್ಫಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು)	29.62
9	ಅಮಾನಿಕೆರೆಯ ಪೂರ್ವಭಾಗದಲ್ಲಿ 230.00 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಎನ್.ಆರ್. ಕಾಲೋನಿಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (Intercept Drain) ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದು	11.32
10	ಅಮಾನಿಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಗಳಿಗೆ 8-ಸಂಖ್ಯೆ ಪೈಪು ಕಲ್ಟರ್ವ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದು ಹಾಗೂ 6-ಸಂಖ್ಯೆ ಹಳ್ಳಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವುದು	56.01
11	ಅಮಾನಿಕೆರೆಗೆ ಹಿಂಭಾಗದ ಬಂಡ್ನ ಸರಹದ್ದಿಗೆ 3.10 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದಕ್ಕೆ 1444-ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ತಂತಿ ಬೇಲಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದು	13.70
12	ಅಮಾನಿಕೆರೆಯ ಎರಡು ಉದ್ಯಾನವನದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೋಟಿಂಗ್ ಜಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದು (ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆ)	13.98
13	ಅಮಾನಿಕೆರೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕೋಡಿಯ ಒಡೆದಿರುವ ಭಾಗವನ್ನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದು	3.50
14	ವೆಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ Rock fill bund ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದು. (600 ಮೀ.ಮೀ. ಉದ್ದಕ್ಕೆ) ಹಾಗೂ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು	40.72

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
15	ಅಮಾನಿಕೆರೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಳಚೆ ನೀರಿನ ಮುಖ್ಯ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 1015.00 ಮೀ. ಉದ್ದಕ್ಕೆ (1.50 ಮೀ.ಅಗಲ x 1.65 ಮೀ. ಎತ್ತರ) ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದು	141.55
16	ಅಮಾನಿಕೆರೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ಹರಿದು ಬರುವ 3-ಸಂಖ್ಯೆ ಕೊಳಚೆ ನೀರಿನ ಚರಂಡಿಯನ್ನು (Intercept Drain) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಮುಖ್ಯ ಚರಂಡಿಗೆ ಕೊಳಚೆ ನೀರಿನ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ	14.18
17	ಅಮಾನಿಕೆರೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯ ಬಂಡ್ಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಜೈನ್‌ಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	86.81
18	ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	20.25
19	ಮುಖ್ಯ ಕೆರೆಯ ಏರಿಗೆ ಹುಲ್ಲು ಹಾಸು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1.96
	ಒಟ್ಟು	1032.34

ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಮಾಣ	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ (ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿರುವುದು)
1	ಕೆರೆಯ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು	527996 ಫ.ಮೀ.	244.04	459135 ಫ.ಮೀ.	212.21
2	ಕೆರೆಯ ಏರಿಯನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲು ಹಾಸು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು				
a	ಡಿ.ಸಿ. ಕಛೇರಿ ಮಂಭಾಗದ ಉದ್ಯಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	131600 ಫ.ಮೀ.	104.69	131600 ಫ.ಮೀ.	104.68
b	ಕೋತಿತೋಪು ಭಾಗದ ಉದ್ಯಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	141281 ಫ.ಮೀ.	112.64	141281 ಫ.ಮೀ.	112.40
c	ಶಿರಾರಸ್ತೆಯ ಭಾಗದ ಏರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯ ಏರಿ ಹಾಗೂ ಕೆರೆಯ ಹಿಂಭಾಗದ ಏರಿಯನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸುವುದು	81802 ಫ.ಮೀ.	65.07	82119 ಫ.ಮೀ.	53.18

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಮಾಣ	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ (ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿರುವುದು)
d	ಶಿರಾರಸ್ತೆಯ ಏರಿಯ ರಿವೆಂಚ್‌ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಹುಲ್ಲು ಹಾಸು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	19500 ಚ.ಮೀ.	14.92	16907 ಚ.ಮೀ.	13.98
e	ಕೆರೆ ಯು ಹಿಂಭಾಗದ ಬಂಡೆಗೆ ರಿವೆಂಚ್‌ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (450 ಮೀ.ಮೀ.ದಪ್ಪ)	8125 ಚ.ಮೀ.	21.67	11285 ಚ.ಮೀ.	25.67
3	ತರಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು				
a	Rock fill Bund	6900 ಘ.ಮೀ.	24.90	6900 ಘ.ಮೀ.	24.91
b	Filling in Foundation	100 ಘ.ಮೀ.	0.87	42.60 ಘ.ಮೀ.	0.37
4	ಕೊಳಚೆ ನೀರಿನ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು		150.11		163.6
5	ಮಳೆ ನೀರು ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಟರ್ಚ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಹಳ್ಳಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು		99.30		48.62
6	ಸಿಲ್ಟ್ ಟ್ರಾಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೀನ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	-	8.49	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ
7	ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ಕಲ್ಯಾಣಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	-	30.74	-	13.32
8	ಚೈನ್‌ಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	-	85.54	-	69.66
9	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಂಬಗಳ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	1420 ಸಂಖ್ಯೆ (2800 ಮೀ. ಉದ್ದಕ್ಕೆ)	12.74	1420 ಸಂಖ್ಯೆ (2800 ಮೀ. ಉದ್ದಕ್ಕೆ)	10.79
10	ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	(2 ಸಂಖ್ಯೆ)	29.62	(2 ಸಂಖ್ಯೆ)	24.22
11	ಬೋಟಿಂಗ್ ಜಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	(2 ಸಂಖ್ಯೆ)	12.27	(1 ಸಂಖ್ಯೆ)	9.97
	ಟೆರೋವಾಲ್ ಮತ್ತು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ವಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು			595.936 ಘ.ಮೀ.	9.22
	ಒಡೆದಿರುವ ಕೋಡಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದು			94.31 ಘ.ಮೀ.	2.36
	ಒಟ್ಟು		1128.72		899.20

ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಬಂಧ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿವರ	ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
1	ವೆಟ್‌ಲಾಂಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	ಸಿಲ್ವೆಟ್ರಾಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ರಿನ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	9.00	ಸ್ಥಳೀಯರು ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಡ್ಡ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ
3	ಬೆಸ್‌ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಚೈನ್‌ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು	20.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
	ಒಟ್ಟು ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊತ್ತ	69.00	

	ಒಟ್ಟು ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	1128.72	
	ಇದುವರೆವಿಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊತ್ತ	1032.24	
	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	899.20	

ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾ ಸಂಬಂಧ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮಾರ್ಚ್-2013 ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ರೂ.1032.34 ಲಕ್ಷಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಬಿಲ್ಲಿನ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತದ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಬಿಲ್ಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಪಾವತಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
1	1ನೇ ಭಾಗಶಃ: ಬಿಲ್ಲು	20-01-2010	201.26	04-02-2010	191.61	
2	2ನೇ ಭಾಗಶಃ: ಬಿಲ್ಲು	26-02-2010	263.20	12-03-2010	100.00	ಅನುದಾನ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಭಾಗಶಃ: ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
				30-04-2010	100.00	ಏಪ್ರಿಲ್ 2010 ರಲ್ಲಿ 150.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಉಳಿಕೆ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
				28-05-2010	37.24	
3	3ನೇ ಭಾಗಶಃ: ಬಿಲ್ಲು	22-05-2010	98.90	07-08-2010	80.29	
4	4ನೇ ಭಾಗಶಃ: ಬಿಲ್ಲು	27-08-2010	40.25	04-11-2010	33.85	
5	5ನೇ ಭಾಗಶಃ: ಬಿಲ್ಲು	14-10-2010	99.20		-	ದಿನಾಂಕ 13/12/2010 ರಂದು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
		02-05-2012	30.99	18-05-2012	29.58	

ಕ್ರ. ಸಂ	ಬಿಲ್ಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಪಾವತಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
6	6ನೇ ಭಾಗಶಃ ಬಿಲ್ಲು	23-12-2010	64.64	11-02-2011	65.17	
7	7ನೇ ಭಾಗಶಃ ಬಿಲ್ಲು	26-02-2011	49.30	21-03-2011	41.91	
8	8ನೇ ಭಾಗಶಃ ಬಿಲ್ಲು	30-05-2011	26.15	29-06-2011	21.81	
9	9ನೇ ಭಾಗಶಃ ಬಿಲ್ಲು	06-08-2011	29.64	06-09-2011	22.64	
10	10ನೇ ಭಾಗಶಃ ಬಿಲ್ಲು	18-10-2011	51.07	08-12-2011	37.77	
11	11ನೇ ಭಾಗಶಃ ಬಿಲ್ಲು	16-12-2011	53.15	19-12-2011	44.89	
12	12ನೇ ಭಾಗಶಃ ಬಿಲ್ಲು	07-02-2012	56.16	22-03-2012	38.38	
13	13ನೇ ಭಾಗಶಃ ಬಿಲ್ಲು	09-03-2012	120.53	ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಮರು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ.		
14	14ನೇ ಭಾಗಶಃ ಬಿಲ್ಲು	03-05-2012	29.57	22-03-2012	24.15	
15	15ನೇ ಭಾಗಶಃ ಬಿಲ್ಲು	Part rate release Bill	35.00	30-08-2012	5.76	
16	16ನೇ ಭಾಗಶಃ ಬಿಲ್ಲು	01-10-2012	24.14	05-11-2012	24.14	
17	17ನೇ ಭಾಗಶಃ ಬಿಲ್ಲು	13-03-2013	9.92			ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರಕ ನಂತರ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು
ಒಟ್ಟು ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ					899.20	

ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಹಣದ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ದಿನಾಂಕ	ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
1	26/9/2008	234.00	—
2	31/11/2008	—	100.25
3	15/4/2010		150.00
4	15/7/2010		50.00
5	15/9/2010	200.00	
6	14/10/2010		45.00
7	12/1/2012	300.00	55.77
ಒಟ್ಟು ಬಂದಿರುವ ಮೊತ್ತ		734.00	401.02

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮಾರ್ಚ್-2013 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ರೂ. 1032.34 ಲಕ್ಷಗಳಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ರೂ.899.20 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮೊದಲನೇ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ದಿನಾಂಕ 31-12-2011 ರವರೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದೇ ಇರುವ ಕಾರಣ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅವಧಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 31-12-2012 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 08-11-2012 ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಮಾನಿಕೆಯ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 2013ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಕೆರೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 11-01-2013 ರಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ಯಾನ್ವೆಂಟ್ - ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಗೇಟ್‌ವರೆಗೆ 18 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ರೈಲ್ವೆ ಸಮಾನಾಂತರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ :

ತುಮಕೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂನಾ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಪಿ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ 18 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದವು 3350 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಇದ್ದು, 7.5 ಮೀಟರ್ ಅಗಲಕ್ಕೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಮೂರು ಕಲ್ವರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಭಾಗಶಃ ಬಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ವೆಂಟ್‌ದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಜಾಗವು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಭಾಗವು ಖಾಸಗಿ ಜಮೀನು ಇದ್ದು, ಸುಮಾರು 8 ಎಕರೆ 20 ಗುಂಟೆ ಭೂ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಭೂ ಪ್ರದೇಶವು ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ರೂ.650.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ರೂ.650.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ದೇಶಿತ ರೈಲ್ವೆ ಸಮಾನಾಂತರ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 15(1)(ಬಿ) ರಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ರೈಲ್ವೆಗೇಟ್ ಎಲ್.ಸಿ 40 ರ ಜಾಗದಲ್ಲ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ :

ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ಎಲ್.ಸಿ-40 ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವು ಸುಮಾರು 34 ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಗೇಟ್‌ನ್ನು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ತುಮಕೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು - ಪೂನಾ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗದ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಸಾಂದ್ರತೆ ಇರುವ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ರೈಲ್ವೆ ಲೈನಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ಹಾಗೂ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ಮೂಲಕವೇ ಹಾದು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ರೈಲ್ವೆ ಲೈನಿನ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದು, ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ರೈಲ್ವೆಗೇಟ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿಬಾರಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್‌ನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ವಾಹನಗಳ ದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ಸಂಚಾರವು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ರೈಲ್ವೆಗೇಟ್‌ನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ. ತುಮಕೂರು ಶೀಘ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಡಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಜನದಟ್ಟಣೆಯು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಶೀಘ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಿಸುವ ಪಾದಚಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಚಾಲಕರುಗಳು ತೀವ್ರವಾದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಎರಡು ಭಾಗದ ಜನರ ಅತಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯವು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅತೀವವಾದ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರೈಲ್ವೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್‌ನ್ನು ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಉದ್ದವನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 10.00 ಮೀಟರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದು, ನಂತರದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಸಮಾನಾಂತರ ರಸ್ತೆಯು ಇರುವುದರಿಂದ ಇನ್ನು 16.00 ಮೀಟರ್‌ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಗಲಕ್ಕೆ ಬಾಕ್ಸ್‌ನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಸಮಾನಾಂತರ ರಸ್ತೆಯ ಸಂಚಾರವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಡೆ ಇಲ್ಲದೇ ಸಾಗುವುದು. ಇದರಿಂದ ಒಟ್ಟು 26 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಬಾಕ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಉದ್ದೇಶಿತ ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ GAD ಮತ್ತು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಲು ರೂ.5.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಠೇವಣಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಠೇವಣಿ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯ ಅಭಿಯಂತರರು ದಿನಾಂಕ 16-12-2008 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿರುವರು. ಅದರಂತೆ ದಿನಾಂಕ 07-01-2009 ರಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಠೇವಣಿ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ತುಮಕೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಭೂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 06-01-2009 ರಂದು ನಡೆದ (Steering) ಸ್ಪೀರಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರಿನ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ರೈಲ್ವೆಗೇಟ್ ಎಲ್.ಸಿ-40 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಾದನಂತರ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮೂಲಭೂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯವರು ಈ ಹಿಂದೆ 2x4.60 ಮೀಟರ್ x 3.60 ಮೀಟರ್ ಅಳತೆಯ ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ರೂ.131.24 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ನೀಡಲು ಕೋರಲಾಗಿತ್ತು.

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ನಿರ್ಮಾಣ), ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 31-12-2010 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವೆಚ್ಚ ಹಂಚಿಕೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿರುವರು. ಅದರಂತೆ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯವರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಂಡು ಎಲ್.ಸಿ. 40 ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರದ 1x10.5 ಮೀಟರ್ x 3.6 ಮೀಟರ್ ಅಳತೆಯ ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್‌ನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಹಂಚಿಕೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 07-01-2011 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯವರು ಕ್ರಮವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ “ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್”ಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಮಾಡುವ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಖಾಸಗಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿಯವರಿಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ತಡೆಗೋಡೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ರೂ.665.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ “ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್” ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಖಾಸಗಿ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು ರೂ.150.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ರೈಲ್ವೆಗೇಟ್ ಎಲ್.ಸಿ. 40 ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೂ. 816.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ದಿನಾಂಕ 16-07-2012ರಂದು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ರೂ. 408.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಿನಾಂಕ 27-07-2012 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್‌ರಸ್ತೆಗೆ ರೀಟೈನಿಂಗ್ ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನೇಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತದ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ರೂ. 625.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ದಕ್ಷಿಣ) ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 20-11-2012 ರಂದು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖಾ ವಿಭಾಗ, ತುಮಕೂರು ಇವರಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 5-12-2012 ರಂದು ಬಂದಿರುವ ಪತ್ರದಂತೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ರೂ. 4,32,99,828/- ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ಶೇಕಡ 2 ರಂತೆ ಸೆಂಟೀಜ್ ಛಾರ್ಜ್ ರೂ. 8,65,997/- ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಪಾವತಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಈ ಹಿಂದೆ ರೂ. 5.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಸೆಂಟೀಜ್ ಛಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಪಾವತಿಸಿದ್ದು ಉಳಿಕೆ ಮೊತ್ತ ರೂ. 3,65,997/- ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ದಿನಾಂಕ 13-12-2012 ರಂದು ಡಿ.ಡಿ. ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯವರು ದಿನಾಂಕ 27-12-2012ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಅಲೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮೇಲು ಸಹಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮೇಲು ಸಹಿ ಮಾಡಿ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್ ಹಾಗೂ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ರೂ.42,43,383 ಗಳ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿಯಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 19-03-2013 ರಂದು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ಎಂ.ಓ.ಯು. ಸಹಿ ಮಾಡಲು ಕೋರಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಗುಬ್ಬಿಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಐಡಿಎಸ್‌ಎಂಟಿ ಬಡಾವಣೆವರೆಗೆ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ

ಗುಬ್ಬಿಗೇಟ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಐಡಿಎಸ್‌ಎಂಟಿ ಬಡಾವಣೆವರೆಗೆ 45 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 4(1) ಸೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ತುಮಕೂರು ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರಮತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶಿತ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯು 1.76 ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಿದ್ದು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿರಾಗೇಟ್ ವೃತ್ತದ (ಕನಕದಾಸ ವೃತ್ತ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಭೂ ಪ್ರದೇಶವು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 28 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಈ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ದರ ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಸುಮಾರು ರೂ.8.00 ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚವು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಭೂ ಸ್ವಾದೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ರೂ.86,45,519 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ತುಮಕೂರು ಉಪವಿಭಾಗ, ತುಮಕೂರು ಇವರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ

ದಿನಾಂಕ 28-10-2009 ರಂದು ಸಮಾವೇಶಗೊಂಡ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಭೆಯ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ 53 ರಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಿಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಗಾರ್ಡ್‌ನ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಹಾಲಿ ಇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಎರಡು ಬದಿ 22.5 ಮೀಟರ್ ಅಗಲಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂಬಂಧ ದಿನಾಂಕ 11-11-2009 ರಲ್ಲಿ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು ಠೇವಣಿ ಇಡಲಾಗಿದ್ದ ಮೊಬಲಗನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದುವರೆವಿಗೂ ಠೇವಣಿ ಹಣ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4971-4988/2009 ರಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಖಾಸಗಿ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ತುಮಕೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತುಮಕೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 413 ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒತ್ತುವರಿ ಇರಬಹುದೆಂದು ಕಂಡು ಬಂದ ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ಸಹ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಿಗೆ ಬೇಸ್‌ಮೆಂಟ್‌ವರೆಗೂ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಿ ನಾಮಪಲಕವನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದರಂತೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಿಗೆ ಬೇಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ತುಮಕೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಒಟ್ಟು 21 ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ನಷ್ಟು 4965840 ಚದುರ ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಉದ್ಯಾನವನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗೊಳಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು

ದಿನಾಂಕ 17-06-2008 ರಂದು ನಡೆದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಭೆಯ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ 17 ರ ನಿರ್ಣಯದಂತೆ ತುಮಕೂರು ನಗರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮೋಜಣಿ ಮಾಡಿ ಗಡಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು

ಮೋಜಣಿ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 413 ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 132 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇರುತ್ತದೆ. ಚೆಕ್ ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಪೈಕಿ 122 ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತುವರಿ ಹಾಗೂ ಅನಧಿಕೃತ ನಿರ್ಮಾಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಬಹುತೇಕ ಒತ್ತುವರಿಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸದರಿ ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಥಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಬೇಲಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ನಾಮಫಲಕ ಅಳವಡಿಸಲು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ 50 ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 30 ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ರೂ.300.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ 2009-10ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಇದುವರೆವಿಗೂ ಒಟ್ಟು 54 ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲು (ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 873.38 ಲಕ್ಷಗಳು) ಕ್ರಮವಿಡಲಾಗಿದೆ. ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ.

ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
1.	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಾ ಸಿ.ವಿ ರಾಮನ್ ರಸ್ತೆ ಉದ್ಯಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.68
2.	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಜಯನಗರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.36
3.	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಜಯನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ನವಗ್ರಹ ಉದ್ಯಾನವನದ ಒಳ ಅವರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.54
4.	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ಯಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.43
5.	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಅಮರ ಜ್ಯೋತಿ ನಗರದ ಉದ್ಯಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.25
6.	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಕಸಬಾ ಗ್ರಾಮದ (ಆದರ್ಶ ನಗರ) ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 272,273 ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನದ ಸುತ್ತಲೂ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	11.80
7.	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಎಸ್.ಐ.ಟಿ ಬಡಾವಣೆಯ ನೀರಿನ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್‌ಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.98

8. ನಗರದ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 27/1ಎ ರ ಸಪ್ತಗಿರಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್‌ಲಿಂಕ್ ತಂತಿಬೇಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 7.10
9. ನಗರದ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆಯ 4ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್‌ಲಿಂಕ್ ತಂತಿಬೇಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕೇಪ್ ಕಾಮಗಾರಿ 28.50
10. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಜಯನಗರ ಪೂರ್ವ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ 7ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್‌ಲಿಂಕ್ ತಂತಿಬೇಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 15.50
11. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಮಾರುತಿ ನಗರ ಉದ್ಯಾನವನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 14.21
12. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಕುವೆಂಪುನಗರ ಉದ್ಯಾನವನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 24.83
13. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಎಸ್.ಐ.ಟಿ ಬಡಾವಣೆಯ 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನದ ಸುತ್ತಲೂ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು. 1.80
14. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 72/1 ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನದ ಸುತ್ತಲೂ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 13.50
15. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಬಟವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ 31/1,2,3,4,26,27 ರಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು. 11.80
16. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಮರಳೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 22/2ಸಿ, 2ಬಿ1 ನಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು. 7.00
17. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 12/3 ರಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 4.30
18. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಗೋಕುಲ ಬಡಾವಣೆಯ 2ನೇ ಹಂತದ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ ಲಾಕ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಸ್ಕೇಪ್ ಕಾಮಗಾರಿ. 33.35
19. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಕ್ಯಾತ್ಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ (ಬಸವಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮ) ಸರ್ವೆ ನಂ. 55,56,57 ಉದ್ಯಾನವನದ ಸುತ್ತಲೂ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು. 4.00
20. ತುಮಕೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಛೇರಿ ಮುಂಭಾಗದ ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 5.70
21. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಲಿಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 3/2ರ ಉದ್ಯಾನವನದ ಸುತ್ತಲೂ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಸ್ಕೇಪ್ ಕಾಮಗಾರಿ. 17.10
22. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಬಟವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 45/5ಬಿ2, 45/6ಎ2,45/7ಎ ರ ಉದ್ಯಾನವನದ ಸುತ್ತಲೂ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು. 4.20
23. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಮೆಳೇಕೋಟೆ ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ನೀರಿನ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 15/1ರ ಉದ್ಯಾನವನದ ಸುತ್ತಲೂ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಹಾಗೂ ಇಂಟರ್ ಲಾಕ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು. 14.80

24. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಮರಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.20/2,19,1,4 ರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು	12.10
25. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಅಶೋಕ ನಗರ 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ (ಡಾ ಮುದ್ದರಂಗಪ್ಪ ನವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ) ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್‌ಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು	9.98
26. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಚೆನ್ನದಿಣ್ಣೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 20 ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್‌ಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	9.95
27. ತುಮಕೂರು ನಗರ ಸಪ್ತಗಿರಿ (ಪಶ್ಚಿಮ) ಬಡಾವಣೆಯ (ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 30) ಕಲ್ಪತರು ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್‌ಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	9.98
28. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಸಪ್ತಗಿರಿ ಬಡಾವಣೆಯ 10ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ 'ಸಿ' ಮತ್ತು 'ಬಿ' ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್‌ಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	7.50
29. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಕ್ಯಾತ್ಲಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರದ ಡಾ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್‌ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಸ್ಕೇಪ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	13.52
30. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಅಶೋಕ ನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಜಾದ್ ಪಾರ್ಕ್ ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಸ್ಕೇಪ್ ಕಾಮಗಾರಿ	8.10
31. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಗೆದ್ದಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.30/10 ಮತ್ತು 30/1ಎ ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಿಗೆ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	11.70
32. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 9/1ಎ,10,13/2,11/1,2,3, 10ಬಿ ರ ಬಡಾವಣೆಯ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	13.60
33. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ಅಶ್ವಥವನ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್‌ಲಿಂಕ್ ತಂತಿಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಸ್ಕೇಪ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	14.71
34. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಸಪ್ತಗಿರಿ ಬಡಾವಣೆ (ಪಶ್ಚಿಮ) 10ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಪತರು ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕೇಪ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	9.66
35. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಆದರ್ಶನಗರದ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರದ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	9.70
36. ತುಮಕೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.	1.75
37. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಮೆಳೇಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 20/7 ರಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	16.20
38. ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಕೋಶಿಶೋಪು ಭಾಗದ ಉದ್ಯಾನವನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00
39. ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ ಮುಂಭಾಗದ ಉದ್ಯಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	140.00

40. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.39/2, 40/1,2,3 ರಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು. 13.20
41. ತುಮಕೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾತ್ನಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 59/1,2,3,4, 60/1, ರಲ್ಲಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು 18.85
42. ತುಮಕೂರು ನಗರದ 31ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ನೃಪತುಂಗ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 10.00
43. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಶಿರಾಗೇಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸರ್ವೆ ನಂ.181/1ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು. 9.95
44. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಗೋಕುಲ ಬಡಾವಣೆಯ 1ನೇ ಹಂತ, 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಂದಾರವನ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು. 9.95
45. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಅಂತರಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹ ಬಡಾವಣೆಯ (ವಾರ್ಡ್ ನಂ.1) ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು. 18.10
46. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಕುವೆಂಪು ನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ಕುವೆಂಪು ವೃತ್ತದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು 5.00
47. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಮೆಳೇಕೋಟೆ-ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಂಗಸಂದ್ರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 14.30
48. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಶಿವರಾಮಕಾರಂತ ನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ 3ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ, 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನದ ಚೈನ್‌ಲಿಂಕ್ ತಂತಿಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. 9.95
49. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನದ ಚೈನ್‌ಲಿಂಕ್ ತಂತಿಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. 9.10
50. ಮೆಳೇಕೋಟೆ-ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಗಂಗಸಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಮಾವಿನ ತೋಪು ಬಳಿ ಚೈನ್‌ಲಿಂಕ್ ತಂತಿಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು. 8.50
51. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಅಂತರಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಂದಗೋಕುಲ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್‌ಲಿಂಕ್ ತಂತಿಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. 15.00
52. ಮೆಳೇಕೋಟೆ-ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 16/4, 15/7 ರಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್‌ಲಿಂಕ್ ತಂತಿಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. 15.30
53. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಸದಾಶಿವನಗರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 6ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್‌ಲಿಂಕ್ ತಂತಿಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು 8.80
54. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ದೇವರಾಯ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಯ ಶಿವಣ್ಣ ಲೇಔಟ್‌ನಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯಾನವನವಕ್ಕೆ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ತಂತಿಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. 15.20

ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ

873.38

ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಕೆರೆ / ಕಟ್ಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ :

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಗ್ರಾಮ	ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎ-ಗು	ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿ
1.	ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ	21	19-01	ನೀರು ಇದ್ದು, ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.
2.	ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ	61	39-16	ನೀರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಟಿಗೆ ಬಟ್ಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.
3.	ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ	44	8-11	ಕೊಳಚೆ ನೀರು ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಸಾಯ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
4.	ಕೃತ್ನಂದ್ರ	28	11-11	ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ನೀರನ್ನು ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.
5.	ಬಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ	16	44-22	ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ
6.	ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ	26	3-36	ನೀರು ಇದ್ದು, ಮೀನು ಸಾಕಣೆಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.
ಒಟ್ಟು		126-17		

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ನಗರದ 8 ಎಕರೆ 11 ಗುಂಟೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ರೂ.115.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕೋರಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅನುದಾನ ದೊರೆತ ನಂತರ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದು ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕೆರೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಣಾ ಸ್ಥಳವನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಹಿ/-
ಆಯುಕ್ತರು
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ,
ತುಮಕೂರು

**2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜು ಮತ್ತು
ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವೆಚ್ಚ ತಃಖ್ತೆ (ಟಾಟಾ)**

01-04-2012 ರಿಂದ 31-03-2013

ಒಟ್ಟು ಜಮಾಗಳು

ಒಟ್ಟು ಆಯವ್ಯಯ ಅಲೋಕೇಷನ್

92,67,28,000-00

42,79,24,050-00

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಆದಾಯಗಳು	01-04-11 ರಿಂದ 31-03-12 ವರೆಗೆ	01-04-12 ರಿಂದ 31-03-13 ರವರೆಗೆ
1.	ದಿನಾಂಕ 01-4-2012 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು	31295430	---
2.	ಉ.ಖಾ. ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ	1342472	1174218
3.	ಪರಿಶೋಧನಾ ಶುಲ್ಕ	3111305	2517025
4.	ಭೂ ಬದಲಾವಣೆ ಶುಲ್ಕ	---	1219044
5.	ಸಾಮಾನ್ಯ ರಸೀತಿಗಳು	782464	3104616
6.	ಪಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ದಂಡ	89906141	37572004
7.	ಉತ್ತಮತೆ ಶುಲ್ಕ	4238223	8227403
8.	ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಸೆಸ್	12297677	6515479
9.	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶುಲ್ಕ	9883462	65164968
10.	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ	5636640	11519196
11.	ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಪರವಾನಗಿ	195708	126294
12.	ಕಂದಾಯ	541949	632929
13.	ನಿವೇಶನಗಳ ಅರ್ಜಿಶುಲ್ಕ (ಸಿ.ಎ.ನೋಂದಣಿ)	5200	11310
14.	ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಆಧಿನಿಯಮ	15430	6326
15.	ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ	11905	42750
16.	ಮೆಳೇಕೋಟೆ ವ.ಯೋ. ನಿವೇಶನ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಹಾಗೂ ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಮೇಲು ಸೇತುವೆ ಸಂಬಂಧ ಮನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ನೀಡಿರುವ ಬಾಬು	3983985	---
17.	ಮನೆ ಕಂದಾಯ	2360	3993
18.	ಸಿ.ಎ. ನಿವೇಶನ ಮಾರಾಟದ /ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	24180219	6024315

19. ಸ್ಲಂ ಸೆಸ್	1001436	897790
20. ಲೇಬರ್ ಸೆಸ್	308459	43001
21. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಠೇವಣಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿರುವುದು/ಚೆಕ್ ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಕೊಂಡು ಜಮೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾದ ಮೊತ್ತ	277196	16898
22. ಫಂಡ್ ವರ್ಗಾವಣೆ	7850000	82081981
23. ಆಡಿಟ್ ಆಕ್ಷೇಪಣಾ ಮೊತ್ತ	700	8764
24. ಕ್ಯಾಶ್ವಂದ್ರ - ಮೂಲೆ ನಿವೇಶನಗಳ ಮಾರಾಟದಿಂದ	5032644	1650900
25. ಮೆಳೇಕೋಟೆ, ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾಶ್ವಂದ್ರ ಮೂಲೆ ನಿವೇಶನಗಳ ಬಾಬು	--	31577119
26. ಮೆಳೇಕೋಟೆ ನಿವೇಶನಗಳ ಬಾಬು.	--	3500
27. ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ವ.ಯೋ. ನಿವೇಶನಗಳ ಮಾರಾಟದಿಂದ	314730	--
28. ಮೆಳೇಕೋಟೆ, ಮೂಲೆ ನಿವೇಶನಗಳ ಮಾರಾಟದಿಂದ	24340017	--
29. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ	5876214	223803
30. ನಿಶ್ಚಿತ ಠೇವಣಿ ವಜಾ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ	6654929	106500342
31. ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶುಲ್ಕ	--	19092460
32. ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಎಲ್‌ಸಿ-40 ನಿರ್ಮಾಣ	--	40800000
33. ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳ ಹರಾಜು	--	751275
34. ಭಿಕ್ಷುಕರ ಕರ	--	4199
35. ಮೆಳೇಕೋಟೆ-ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಂದ ಬಂದ ವಾಟರ್ ಆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ (ಶೇಕಡ 5 ರಷ್ಟು)	---	410148

ಒಟ್ಟು

239086895 427924050

ಸಹಿ/-
ಆಯುಕ್ತರು
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ,
ತುಮಕೂರು

**2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜು ಮತ್ತು
ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವೆಚ್ಚ ತಃಖ್ತೆ (ಟೂಟಾ)**

01-04-2012 ರಿಂದ 31-03-2013

ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚುಗಳು

ಒಟ್ಟು ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜು

92,66,91,000

37,07,12,143

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಖರ್ಚುಗಳು	01-04-11 ರಿಂದ 31-03-12 ವರೆಗೆ	01-04-12 ರಿಂದ 31-03-13 ರವರೆಗೆ
1.	ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಭತ್ಯೆಗಳು	5712868	5932638
2.	ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಗೌರವ ಧನ	96600	96600
3.	ಸದಸ್ಯರ ಸಭಾ ಭತ್ಯೆ	2840	3000
4.	ದೂರವಾಣಿ ವೆಚ್ಚ	61123	59910
5.	ಸಾದಿಲ್ವಾರು ವೆಚ್ಚ	21286	22956
6.	ಸಭಾ ವೆಚ್ಚ	41090	31568
7.	ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು	84535	--
8.	ಮುದ್ರಣ ವೆಚ್ಚ	85952	230917
9.	ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು	72979	63666
10.	ಜಾಹೀರಾತು	816593	879567
11.	ವಕೀಲರ ಸಂಭಾವನೆ	157000	424500
12.	ವಾಹನಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚ	1159091	1082926
13.	ಸಿ.ಎ.ನಿವೇಶನ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿರುವುದು.	375248	71928
14.	ನಿವೇಶನ ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕ	7200	7200
15.	ಅಕ್ರಮ-ಸಕ್ರಮ	6036091	3264774
16.	ರಜೆ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದ ಅಂಶದಾನ	916933	808308
17.	ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ	29436	77674
18.	ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಶುಲ್ಕ	---	391267
19.	ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ	10000	20000
20.	ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾಗೂ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ದುರಸ್ತಿ	90547	55691
21.	ಕಛೇರಿ ಗಣಕೀಕರಣಕ್ಕೆ ಗಣಕ ಯಂತ್ರಗಳ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ವೆಚ್ಚ	577000	805800
22.	ಸಾಧನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು/ಇಂಟರ್ ಕಾಂ ಸಿಸ್ಟಂ ಅಳವಡಿಕೆ, ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಗೂ ಆಧುನೀಕರಣ	536633	410894
23.	ಮೆಳೇಕೋಟೆ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ವಿದ್ಯುತ್, ಸಿವಿಲ್, ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	1274180	11268636

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಖರ್ಚುಗಳು	01-04-11 ರಿಂದ 31-03-12 ವರೆಗೆ	01-04-12 ರಿಂದ 31-03-13 ರವರೆಗೆ
24.	ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯ ಹಾಳಾದ ಭಾಗದ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಇತರೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	7620748	3301777
25.	ಕ್ಯಾತ್ನಂದ್ರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ	2294902	883703
26.	ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ	262082	
27.	ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	12177763	27427037
28.	ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ/ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	450203	3877705
29.	ಮರಳೂರು ಖಾಸಗಿ ಬಡಾವಣೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	321100	206100
30.	ರಾಜ್ಯ ನಗರ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಉತ್ತಮತೆ ಶುಲ್ಕ	--	101509
31.	ಕ್ಯಾತ್ನಂದ್ರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸಮುಚ್ಚಯ ನಿರ್ಮಾಣ	--	337500
32.	ಕೊಳಚೆ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸ್ಲಂ ಸೆಸ್ ಪಾವತಿ	304475	701005
33.	ಇತರೆ	719964	808544
34.	ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಮೀಷನ್	7372	3948
35.	ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ	5875504	223663
36.	ಘಂಡ್ ವರ್ಗಾವಣೆ	156890942	82081981
37.	ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಠೇವಣಿಗಳ ಮರುಪಾವತಿ	294488	55575
38.	ಕ್ಯಾತ್ನಂದ್ರ ಟಿಟಿ ಮೂಲೆ ನಿವೇಶನಗಳ ಮೊತ್ತ ಹಿಂಪಡೆದಿರುವುದು.	--	3863
39.	ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ, ಮುತ್ನಂದ್ರ, ಬೆಳಗುಂಬ, ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಮತ್ತು ಬಡಾವಣೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಾಬು	357400	32000
40.	ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಎಲ್‌ಸಿ-40	290000	83233831
40.	ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಎಲ್‌ಸಿ-40 ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮಾಡಲಾದ ವೆಚ್ಚ.	---	388497
41.	ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕಾಗಿ	3317338	31033485
42.	ಲೇಔಟ್ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಹಣ ಮರು ಪಾವತಿ	877461	-
43.	ನಿಶ್ಚಿತ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿರುವ ಮೊತ್ತ	---	110000000
	ಒಟ್ಟು	210226967	370712143

ಸಹಿ/-
ಆಯುಕ್ತರು
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ತುಮಕೂರು

**ತುಮಕೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವತಿಯಿಂದ 2010-11ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿಗೆ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ**

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಷರಾ
01	02	03	04	05	06	07	08
01	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಗುಬ್ಬಿಗೇಟ್ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ 45ಮೀ. ಅಗಲದ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯ ಕೆ.ಮೀ. 73.00 ರಿಂದ 73.50 ರ ವರೆಗಿನ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿರುವ ರಸ್ತೆ ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಲವರ್ಧನೆಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	2550000	2515331	ಹೆಚ್.ಪಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಬೆಂಗಳೂರು	2511024	ಪಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	---
02	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಗುಬ್ಬಿಗೇಟ್ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ 45ಮೀ. ಅಗಲದ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯ ಕೆ.ಮೀ. 73.00 ರಿಂದ 73.50 ರಲ್ಲಿ 80 ಮೀ. ಉದ್ದದ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ 45ಮೀ. ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಡೆಕ್‌ಸ್ಲಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1850000	1818205	ಎಲ್.ರಮೇಶ್, ತುಮಕೂರು	1810973	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	---
03	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆಯ 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನದ ಸುತ್ತಲೂ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1135000	861057	ಮೆ ಷರೋನ್ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್, ತುಮಕೂರು.	854162	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	---
04	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಲಿಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 3/2 ರ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್‌ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು	900000	873000	ಪಿ.ಎಸ್.ತ್ಯಾಗರಾಜು	710071	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	---

01	02	03	04	05	06	07	08
05	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಮಳೇಕೋಟೆ - ವೀರಸಾಗರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 15/1ರ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಜೈನ್‌ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು	830000	785000	ಪಿ.ಎಸ್.ತ್ಯಾಗರಾಜು	654738	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	---
	ಒಟ್ಟು	7265000	6852593		6540968		

ಸಹಿ/-
ಆಯುಕ್ತರು
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ,
ತುಮಕೂರು

**ತುಮಕೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವತಿಯಿಂದ 2011-12 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿಗೆ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ**

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಷರಾ
01	02	03	04	05	06	07	08
01	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಎನ್.ಹೆಚ್.-4 ಕಿ.ಮೀ. 54.80ರ ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ನಾಮಫಲಕ ಅಳವಡಿಸುವುದು	1750000	1430087	ಶ್ರೀ ಕಿರಣ್ ಯಡಿಯೂರು, ಮೈಸೂರು.	1294677	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	---
02	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಅಶೋಕ ನಗರ 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ(ಡಾ ಮುದ್ದರಂಗಪ್ಪ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ) ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್‌ಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು	998000	783742	ಶ್ರೀ ಆರ್. ಉಮೇಶ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	725323	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	---
03	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಚೆನ್ನದಿಣ್ಣೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 20 ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್‌ಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	995000	868386	ಶ್ರೀ ಸಿ. ರಾಮಚಂದ್ರಯ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರು.	832096	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	---
04	ತುಮಕೂರು ನಗರ ಸಪ್ತಗಿರಿ (ಪಶ್ಚಿಮ) ಬಡಾವಣೆಯ (ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 30) ಕಲ್ಲುತರು ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್‌ಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	998000	867558	ಶ್ರೀ ಬಿ.ಶಿವಶಂಕರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು.	852102	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	---
05	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಎಸ್.ಐ.ಟಿ ಬಡಾವಣೆಯ ನೀರಿನ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್‌ಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	498000	429671	ಶ್ರೀ ಟಿ.ರವಿಶಂಕರ್ ಬೆಂಗಳೂರು	388067	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	---
06	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಅಶೋಕ ನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಜಾದ್ ಪಾರ್ಕ್ ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಸೇಪ್ ಕಾಮಗಾರಿ	817000	773755	ಶ್ರೀ ರಂಗಪ್ರಸಾದ್, ತುಮಕೂರು	---	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	---

01	02	03	04	05	06	07	08
07	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕೀಪ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1477000	1458199	ಶ್ರೀ ಕೆ.ಆರ್. ಜಗದೀಶಯ್ಯ ತುಮಕೂರು	684132	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	---
08	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಲಿಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 3/2ರ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ (ವಾಸವಿ ನಗರ) ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕೀಪ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎರಡನೇ ಹಂತ)	810000	795319	ಶ್ರೀ ಕೆ.ಆರ್. ಜಗದೀಶಯ್ಯ ತುಮಕೂರು	621223	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	---
09	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ವಿಧ್ಯಾನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ಅಶ್ವಥವನ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕೀಪ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	795000	779987	ಶ್ರೀ ಕೆ.ಆರ್. ಜಗದೀಶಯ್ಯ ತುಮಕೂರು	380000	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	---
10	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಸಪ್ತಗಿರಿ ಬಡಾವಣೆ (ಪಶ್ಚಿಮ) 10ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಪತರು ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕೀಪ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	966000	954244	ಶ್ರೀ ಕೆ.ಆರ್. ಜಗದೀಶಯ್ಯ ತುಮಕೂರು	---	---	ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
11	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಕ್ಯಾಶ್ವಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರದ ಡಾ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕೀಪ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	862000	856036	ಶ್ರೀ ಕೆ.ಆರ್. ಜಗದೀಶಯ್ಯ ತುಮಕೂರು	---	---	ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
12	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಹೊರವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	4500000	4486448	ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬೆಂಗಳೂರು	3800000	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
13	ತುಮಕೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಛೇರಿಯ ಗಣಕೀಕರಣ ಪೇಪರ್ ಲೆನ್ ಆಫೀಸ್ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ತಂತ್ರಾಂಶ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಪೂರಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದು.	1410000	1402800	ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಯ್ಯರ್ ಡಿಬಿಟಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ. ಬೆಂಗಳೂರು	1000000	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

01	02	03	04	05	06	07	08
14	ತುಮಕೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪತಿಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.	175000	175000	ಶ್ರೀ ಕೆ.ಆರ್. ಜಗದೀಶಯ್ಯ ತುಮಕೂರು	100000	ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.
15	ಮೆಂಛೇಕೋಟೆ-ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ 47 ಮತ್ತು 57 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1120000	901456	ಶ್ರೀ ಕೆ.ವಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ತುಮಕೂರು	---	---	ಕಾಮಗಾರಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆ.
16	ಮೆಂಛೇಕೋಟೆ-ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ 18ಮೀ ಅಗಲದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1100000	978789	ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎಲ್. ಏಕಾಂತ್ ತುಮಕೂರು	---	---	ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
17	ಮೆಂಛೇಕೋಟೆ-ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ 12, ಸಿ14 ಇ22 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1710000	1257555	ಶ್ರೀ ಕೆ.ವಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ತುಮಕೂರು	---	---	ಕಾಮಗಾರಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆ.
18	ಮೆಂಛೇಕೋಟೆ-ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿ3 12 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1305000	964838	ಶ್ರೀ ಕೆ.ವಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ತುಮಕೂರು	---	---	ಕಾಮಗಾರಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆ.
19	ಮೆಂಛೇಕೋಟೆ-ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಡೆಕ್ ಸ್ಲಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1230000	870259	ಶ್ರೀ ಮಾಂತಪ್ಪ ತುಮಕೂರು	---	---	ಕಾಮಗಾರಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆ.
20	ಮೆಂಛೇಕೋಟೆ-ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಸಿ8, 12ಮೀ. ಅಗಲದ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1970000	1840500	ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ತುಮಕೂರು	1839697	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	---
21	ಮೆಂಛೇಕೋಟೆ-ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಿ1 15ಮೀ. ಅಗಲದ ರಸ್ತೆಗೆ ಎ1 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಂಗಸಂದ್ರ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5000000	4601596	ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ತುಮಕೂರು	4585547	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	---

01	02	03	04	05	06	07	08
22	ವೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ -ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ 26 ರಿಂದ 30, ಸಿ12 ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಇ 22 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2000000	1939747	ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ತುಮಕೂರು	1903378	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	---
23	ವೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ -ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿ4, ಸಿ5 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	720000	651486	ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎಲ್. ಏಕಾಂತ್ ತುಮಕೂರು	---	---	ಕಾಮಗಾರಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆ.
24	ವೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ -ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ 52, 53, 54 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	740000	596223	ಶ್ರೀ ಸದಾನಂದ ತುಮಕೂರು	---	---	ಕಾಮಗಾರಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆ.
25	ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಮುಂಭಾಗದ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2450000	2450000	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ತುಮಕೂರು	2200000	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
26	ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಕೋಶಿಪುರ ಭಾಗದ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಸ್ಕೇಪ್ ಕಾಮಗಾರಿ	3250000	2971108	ಶ್ರೀ ಕೆ.ಆರ್. ಜಗದೀಶಯ್ಯ ತುಮಕೂರು	---	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.	---
27	ವೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ -ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಗಂಗಂದ್ರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	1435000	1367000	ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬೆಂಗಳೂರು	1349827	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	---
28	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 30ರ ಸಪ್ತಗಿರಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಟಿ.ಪಿ. ಕೈಲಾಸಂ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು	1320000	1173112	ಶ್ರೀ ಟಿ.ರವಿಶಂಕರ್ ಬೆಂಗಳೂರು	---	---	ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

01	02	03	04	05	06	07	08
29	ಮೆಳೇಕೋಟೆ - ವೀರಸಾಗರ ಪಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಹಾಸ್ಟಲ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	1885000	1662290	ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎನ್. ಶಶಿಧರ್ ಬೆಂಗಳೂರು	---	---	ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
30	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಮೆಳೇಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 20/7 ರಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	1670000	1461450	ಶ್ರೀ ಟಿ.ರವಿಶಂಕರ್ ಬೆಂಗಳೂರು	1412465	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	---
31	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಬಟವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 31/1,2,3,4,26,27 ರಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	1205000	1144304	ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜು ತುಮಕೂರು	1043438	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	---
32	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಮರಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 20/2,19,1,4 ರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	1210000	1099086	ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎನ್. ಶಶಿಧರ್ ಬೆಂಗಳೂರು	1079492	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	---
33	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಗೆದ್ದಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 30/10 ಮತ್ತು 30/1ಎರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಿಗೆ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	1170000	1139390	ಶ್ರೀ ಸೋಮಶೇಖರ್ ತುಮಕೂರು	1023673	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	---
34	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 9/1ಎ,10,13/2,11/1,2,3, 10ಬಿರ ಬಡಾವಣೆಯ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	1290000	1214083	ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎನ್. ಶಶಿಧರ್ ಬೆಂಗಳೂರು	1194351	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	---
35	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಆದರ್ಶನಗರದ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರದ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	970000	871198	ಶ್ರೀ ವೀರೇಗೌಡ ಬೆಂಗಳೂರು	829831	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	---

01	02	03	04	05	06	07	08
36	ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆಯ ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯ ಬಂಡ್ಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕರ್ಬ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ ಲಾಕ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	2000000	1809953	ಶ್ರೀ.ಟಿ.ರವಿಶಂಕರ್ ಬೆಂಗಳೂರು	1743990	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	---
37	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಹೊರವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 63.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 73.00 ರವರೆಗೆ ಟಾರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	1000000	973708	ಶ್ರೀ. ಹೆಚ್. ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ತುಮಕೂರು	973708	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	---
38	ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆಯ ಕೆ.ಇ.ಬಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಮುಂಭಾಗ ಶೌಕಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	475000	452020	ಶ್ರೀ. ಡಿ.ಆರ್.ಮುರುಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು	---	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.	---
39	ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆಯ ಕೋಡಿ ಬಸ್ ವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಶೌಕಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	475000	451477	ಶ್ರೀ. ಡಿ.ಆರ್.ಮುರುಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು	---	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.	---
40	ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಛೇರಿಗೆ ಶೌಕಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	370000	315321	ಶ್ರೀ. ಕೆಂಪರಾಜು ತುಮಕೂರು	315321	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	---
41	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಬೆಳಗುಂಬ ರಸ್ತೆಯ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಛೇರಿ ಬಳಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	235000	231535	ಶ್ರೀ. ಸುರೇಶ್ ತುಮಕೂರು	231535	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	---
42	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಬಿ.ಹೆಚ್. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮುಂಭಾಗ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	235000	231536	ಶ್ರೀ. ಸುರೇಶ್ ತುಮಕೂರು	231536	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	---
43	ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಛೇರಿಯ ಮುಂಭಾಗ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ)	310000	302213	ಶ್ರೀ. ವೀರೇಗೌಡ ಬೆಂಗಳೂರು	281025	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	---
44	ವೆಂಗಳೇಕೋಟೆ - ವೀರ ಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಹೈಮಾಸ್ಕ್ವೆ ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಭದೊಂದಿಗೆ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	590000	514044	ಶ್ರೀ. ನಾಗರಾಜು ಬೆಂಗಳೂರು	514044	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	---

01	02	03	04	05	06	07	08
45	ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆಯ ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯ ಬಂಡ್ ಬಳಿ ಮತ್ತು ಕೋತಿತೋಪು ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗೆ 10 ಹೆಚ್.ಪಿ ಮತ್ತು 7.5 ಹೆಚ್.ಪಿ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡುವುದು.	330000	309998	ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಸುರೇಶ್ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ತುಮಕೂರು	309998	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	---
46	ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಕೋತಿತೋಪು ಮುಂಭಾಗದ ಉದ್ಯಾನವನದ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	754000	754000	ತುಮಕೂರು ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ	750000	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
47	ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಕೋತಿತೋಪು ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ 36 ಫಚೀಣ ಸೋಲಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು	2000000	1885000	ಮೆ ಬಿಪಿಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪ್ರೈ.ಲಿಂ ಪೂನಾ	1885000	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	---
48	ತುಮಕೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾದ 8 ಉದ್ಯಾನವನಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವುದು.	985000	980400	ಶ್ರೀ ಚೆನ್ನಕೇಶವ ತುಮಕೂರು	929262	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	---
49	ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂಡ್‌ರಸ್ತೆಯ ಬಳಿ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಬೇಲಿಯ ಬೇಸ್ ಮೆಂಟ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ Plantation Box ನಿರ್ಮಿಸಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು	700000	657500	ಶ್ರೀ ಕೆ.ಆರ್. ಜಗದೀಶಯ್ಯ ತುಮಕೂರು	---	---	ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
50	ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆಯ ಬಲಭಾಗದ ಶಿರಾರೋಡ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಸ್ಲೂಯಿಸ್‌ನ ಚೈನೇಜ್ 140.00ಮೀ. ರಿಂದ 390.00ಮೀ. ವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಡ್ರೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2470000	2280219	ಶ್ರೀ ರಾಮಣ್ಣ ಬೆಂಗಳೂರು	2258590	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	---

01	02	03	04	05	06	07	08
51	ತುಮಕೂರು ಅಪನಿಕೇರೆಯ ಕೋಡಿಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದ ರಾಯಗಾಲುವೆಯ ಗಾರ್ಡನ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 80.00ಮೀ. ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು(ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ)	875000	851601	ಶ್ರೀಧರ್ ಆರ್ ಬಿಳಗಿ ತುಮಕೂರು	278000	ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
	ಒಟ್ಟು	72391000	67001409		46591328		

ಸಹಿ/-
ಆಯುಕ್ತರು
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ,
ತುಮಕೂರು

**ತುಮಕೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವತಿಯಿಂದ 2012-13 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿಗೆ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ**

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಷರಾ
01	02	03	04	05	06	07	08
01	ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆಯ ಕೋಶಿತೋಪು ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿರುವ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್‌ಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.	298000	282039	ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ತುಮಕೂರು	255102	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	---
02	ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯ ಬಂಡ್‌ನ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಂಬಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.	253000	238584	ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ತುಮಕೂರು	215833	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	---
03	ಮೇಳೇಕೋಟೆ - ವೀರನಾಗರ ವಸತಿ ಬಡವಣಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಿಕಾ ಶಾಲೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಲು ವಿದ್ಯುತ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	698000	688840	ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ತುಮಕೂರು	682243	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	---
04	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ವಸತಿ ಬಡವಣಿಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವೈರಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು.	360000	324249	ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ತುಮಕೂರು	324293	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	---
05	ತುಮಕೂರು ನಗರದ 31ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ನೃಪತುಂಗ ಬಡವಣಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1000000	946357	ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್, ತುಮಕೂರು	---	---	ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

01	02	03	04	05	06	07	08
06	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಶಿರಾಗೇಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 181/1 ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	1000000	941826	ಶ್ರೀ ತ್ಯಾಗರಾಜು, ತುಮಕೂರು	933760	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	---
07	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಗೋಕುಲ ಬಡಾವಣೆಯ 1ನೇ ಹಂತ, 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಂದಾರವನ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	1000000	824552	ಶ್ರೀ ಸಿ.ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬೆಂಗಳೂರು	824552	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	---
08	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಅಂತರಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹ ಬಡಾವಣೆಯ (ವಾರ್ಡ್ ನಂ.1) ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.	1810000	1599260	ಶ್ರೀ ತ್ಯಾಗರಾಜು ಪಿ.ಎಸ್. ತುಮಕೂರು	565440	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	---
09	ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕರೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ ಮುಂಭಾಗದ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ Children Play Area ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	980000	935077	ಶ್ರೀ ಸೋಮಶೇಖರ್, ತುಮಕೂರು	---	---	ಕಾಮಗಾರಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆ
10	ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕರೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ ಮುಂಭಾಗದ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು Amoeba Sitting Zone ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	500000	523387	ಶ್ರೀ ಡಿ.ಆರ್. ಮುರುಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು	---	---	ಕಾಮಗಾರಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆ
11	ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕರೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ ಮುಂಭಾಗದ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ Food court ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	2175000	1673735	ಶ್ರೀ ಕೆ.ಪಿ.ಮೋಹನ್ ಬೆಂಗಳೂರು	452453	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
12	ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕರೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ ಮುಂಭಾಗದ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಶೌಕಾಲಯ ಬ್ಲಾಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	775000	658562	ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್, ತುಮಕೂರು	648049	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	---

01	02	03	04	05	06	07	08
13	ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕರೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ ಮುಂಬಾಗದ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕಾರಂಜಿಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	970000	991693	ಶ್ರೀ ಡಿ.ಆರ್. ಮುರುಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು	---	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
14	ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕರೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ ಮುಂಬಾಗದ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಕಾರಂಜಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪರಿಣಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಕಾರಂಜಿಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ, ನಿರ್ಮಾಣ, ಸಂಯೋಜನೆಗೊಂಡ ಸಂಗೀತ, ಗಣಕೀಕೃತ ನೃತ್ಯ ಕಾರಂಜಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 1) CONCEPTUALIZATION, DESIGN, ENGINEERING, SUPPLY, INSTALLATION, COMMISSIONING OF THE ELECTRO MECHANICAL AND HYDRO MECHANICAL HARDWARE FOR MUSICAL FOUNTAIN AT THE PARK INFRONT OF D.C. OFFICE IN TUMKUR AMANIKERE 2) DESIGN, ENGINEERING, SUPPLY, INSTALLATION, COMMISSIONING OF EMBEDDED SHOW CONTROLLER AT THE PARK INFRONT OF D.C. OFFICE IN TUMKUR AMANIKERE	3000000	2998688	ಶ್ರೀ ಟಿ.ರವಿಶಂಕರ್ ಬೆಂಗಳೂರು	1799213	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
		3000000	2999500	ಶ್ರೀ ಟಿ.ರವಿಶಂಕರ್ ಬೆಂಗಳೂರು	2999500	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	----

01	02	03	04	05	06	07	08
15	ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕರೆಯ ಕೋತಿಶೋಷ ಉದ್ಯಾನವನದ ಸರ 85.00 ಮೀ. ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್‌ಸೆಪ್ಟ್ ಚರಂಡಿಯಿಂದ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	575000	563497	ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್, ತುಮಕೂರು	563497	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	---
16	ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕರೆಯ ಸರ 250.00ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ ಬಂಡ್‌ಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಡೆಕ್‌ಸ್ಟ್ಯಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ	730000	630980	ಶ್ರೀ ಟಿ.ಜಿ.ಲಿಂಗರಾಜು ತುಮಕೂರು	630941	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	---
17	ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕರೆಯ ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯ ಬಂಡ್‌ಗೆ Ground cover ಮತ್ತು Creeper Plant ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು	400000	390000	ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶಯ್ಯ ತುಮಕೂರು	295350	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	---
18	ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕರೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ ಮುಂಬಾಗದ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಕರ್ಬ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಳವಡಿಸಿ ವಾಕ್ ಪಾತ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	1610000	1517043	ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬೆಂಗಳೂರು	1305355	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	---
19	ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕರೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ ಮುಂಬಾಗದ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕೇಪ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಟ್ಟು ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	3225000	2474530	ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ್ ನಾಯಕ್ ಬೆಂಗಳೂರು	---	---	ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
20	ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕರೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಲ್ಯಾಣಿಯಲ್ಲಿ Water Cannon ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	400000	397000	ಶ್ರೀ ಟಿ.ರವಿಶಂಕರ್ ಬೆಂಗಳೂರು	397000	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	---
21	ಮೆಳ್ಳೇಕೋಟೆ ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಮ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ ಕವರ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	500000	509684	ಶ್ರೀ ಧರಣೇಶ್‌ಬಾಬು ತುಮಕೂರು	---	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	---

01	02	03	04	05	06	07	08
22	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಕುವೆಂಪು ನಗರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ವೃತ್ತದ ಮುಂಭಾಗದ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು	535448	523745	ಶ್ರೀ ಸೋಮಶೇಖರ್ ತುಮಕೂರು	521019	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	---
23	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಗೋಕುಲ ಬಡಾವಣೆಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿರುವ ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ಗೆ 10 ಹೆಚ್.ಪಿ. ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡುವುದು	162000	173654	ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ತುಮಕೂರು	173254	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	---
24	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಆದರ್ಶ ನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿರುವ ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ಗೆ 7.5 ಹೆಚ್.ಪಿ. ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡುವುದು	200000	195535	ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎನ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಲೋಕಾಂಬ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ತುಮಕೂರು.	---	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯ ಇಳುವರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
25	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಕುವೆಂಪು ನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿರುವ ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ಗೆ 10 ಹೆಚ್.ಪಿ. ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡುವುದು	188000	206187	ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ತುಮಕೂರು	205688	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	---
26	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಮೆಳೇಕೋಟೆ - ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿರುವ ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ಗೆ 10 ಹೆಚ್.ಪಿ. ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡುವುದು	180000	196363	ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ತುಮಕೂರು	196363	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	---
27	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿರುವ ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ಗೆ 7.5 ಹೆಚ್.ಪಿ. ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡುವುದು	174000	186932	ಮೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ತುಮಕೂರು	186933	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	---

01	02	03	04	05	06	07	08
28	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ವಾಸವಿ ನಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿರುವ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಗೆ 7.5 ಹೆಚ್.ಪಿ. ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡುವುದು	177000	192562	ಮೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ತುಮಕೂರು	192163	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	---
29	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ವಿದ್ಯಾನಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿರುವ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಗೆ 7.5 ಹೆಚ್.ಪಿ. ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡುವುದು	167000	183028	ಮೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ತುಮಕೂರು	---	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
30	ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆಯ ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯ ಭಾಗದ ಬಂಡ್ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಗೆ 7.5 ಹೆಚ್.ಪಿ. ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡುವುದು	173000	192562	ಮೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ತುಮಕೂರು	186342	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	---
31	Supply and installation of Multipurpose play equipments systems to the children park area in the Kothithopu Garden of Tumkur Amanikere	900000	900000	ಶ್ರೀಧರ್ ಎಂ. ಬೆಂಗಳೂರು	900000	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	---
32	Supply and installation of Multipurpose play equipments systems to the children park area in the Kothithopu Garden of Tumkur Amanikere	660000	660000	ಶ್ರೀಧರ್ ಎಂ. ಬೆಂಗಳೂರು	660000	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	---
33	ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆಯ ಕೋತಿತೋಪು ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಕ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಭದೊಂದಿಗೆ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	173000	580269	ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜು, ಬೆಂಗಳೂರು	580269	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	---
34	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ವಾಸವಿನಗರದ ಉದ್ಯಾನವನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಡ್ರೈನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	400000	367842	ಶ್ರೀ ವಿ.ರೇಗೌಡ, ತುಮಕೂರು	359468	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	---

01	02	03	04	05	06	07	08
35	ವೆಂಚೋಕೋಟೆ - ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 250ವ್ಯಾಟ್ಸ್ Metal Halide Street light luminary ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	200000	179940	ಶ್ರೀ ಬಿ.ಬಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ತುಮಕೂರು	179940	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	---
36	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಮೆಳೇಕೋಟೆ - ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸರ್ವೆ ನಂ. 15/1 ರ ಓವರ್‌ಹೆಡ್ ಟ್ರಾಂಕ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್‌ಲಾಕ್ ಟ್ರೈಲ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	750000	650949	ಶ್ರೀ ಸಿ.ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬೆಂಗಳೂರು	646625	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	---
37	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಗೋಕುಲ ಬಡಾವಣೆಯ 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್‌ಲಾಕ್ ಟ್ರೈಲ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	500000	427050	ಶ್ರೀ ಸಿ.ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬೆಂಗಳೂರು	424781	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	---
38	ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ 23 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನೆಟ್ ಬಡಾವಣೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಜಾಲ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು	7500000	7703198	ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ತುಮಕೂರು	---	---	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ
39	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮುಂಭಾಗ (ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜ್ ಬಳಿ) ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	350000	331702	ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್, ತುಮಕೂರು	---	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	---
40	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಚೌನ್ ಹಾಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಂಭಾಗ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	350000	329060	ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎನ್. ವಿ.ರೇಗೌಡ ತುಮಕೂರು	329060	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	---
41	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಕುಣಿಗಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಂಭಾಗ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದೇವರಾಯಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದು.	350000	326130	ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎನ್. ವಿ.ರೇಗೌಡ ತುಮಕೂರು	326319	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	---

01	02	03	04	05	06	07	08
42	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಬಿ.ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆಯ ಗುಬ್ಬಿಗೇಟ್ ಬಳಿ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	350000	327160	ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎನ್. ವೀರೇಗೌಡ ತುಮಕೂರು ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್, ತುಮಕೂರು	---	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	---
43	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ P and T ಕ್ಲಾಟರ್ಸ್ ಬಳಿ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	350000	334240	ಶ್ರೀ ಡಿ.ಆರ್. ಮುರುಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು	334121	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	---
44	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	350000	329845	ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎನ್. ವೀರೇಗೌಡ ತುಮಕೂರು	---	---	ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
45	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಎಸ್.ಎಸ್. ಪುರಂ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪಣ್ಣನ ಅಂಗಡಿ ಬಳಿ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	350000	329540	ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎನ್. ವೀರೇಗೌಡ ತುಮಕೂರು	329539	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	---
46	ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆಯ ಕೋಟೆ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	350000	329999	ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎನ್. ವೀರೇಗೌಡ ತುಮಕೂರು	329999	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	---
47	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಗೋಕುಲ ಬಡಾವಣೆಯ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೊರೆದಿರುವ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	155000	153860	ಮೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ತುಮಕೂರು	153860	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	---
48	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆಯ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೊರೆದಿರುವ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	121000	115669	ಶ್ರೀ ಎಂ.ಕಾಂತರಾಜು ಶ್ರೀ ಕಲ್ಪನಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ತುಮಕೂರು	115669	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	---
49	ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಯ ಮುಂಭಾಗದ ಉದ್ಯಾನವನ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಕಾರಂಜಿಗೆ 63 ಕೆವಿಎ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	470000	442999	ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ತುಮಕೂರು	442999	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	---

01	02	03	04	05	06	07	08
50	ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆರು ಕೋತಿತೋಫು ಭಾಗದ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ಪಾತ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 16Sqmm 4 core U.G. cable ಮತ್ತು 6Sqmm 2 core audio copper cable ಅನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅಳವಡಿಸುವುದು	358000	337990	ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎನ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಲೋಕಾಂಬ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ತುಮಕೂರು.	337990	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	---
51	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಅಮಾನಿಕೆರೆಯಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್, ವಾಲ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಫಿಲ್ಲರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	300000	295000	ಶ್ರೀ ಕೆ.ವಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ತುಮಕೂರು.	294488	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	---
52	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನದ ಸುತ್ತಲೂ ಸಾಲಿಡ್‌ಬ್ಲಾಕ್ ಬೇಸ್ ಪಂಟ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	230000	227346	ಶ್ರೀ ಪಿ.ಎಸ್. ಮಂಜುನಾಥ್ ತುಮಕೂರು.	224481	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	---
53	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಮರಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 67/1 ರಲ್ಲಿ 80 ಅಡಿ x (160+166) ಅಡಿ ಅಳತೆಯ ಸಿ.ಎ. ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	20400000	20492845	ಶ್ರೀ ಕೆ.ವಿ.ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ, ಮೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಇನ್‌ಪ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.,ಬೆಂಗಳೂರು	---	ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 12-03-2013 ರಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.	---
54	ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಕೋತಿತೋಫು ಭಾಗದ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ರಂಪ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳಿಗೆ Control Room ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	200000	173093	ಶ್ರೀ ಆರ್.ನಾಗೇಶ್ ತುಮಕೂರು	171840	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	---
55	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಗೋಕುಲ 2ನೇ ಹಂತ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ Solar light ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು	320000	278800	ದೀಪಾ ಸೋಲಾರ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೆಂಗಳೂರು	---	---	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
56	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ವಾಸವಿ ನಗರ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ Solar light ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು	320000	277120	ದೀಪಾ ಸೋಲಾರ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೆಂಗಳೂರು	---	---	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

01	02	03	04	05	06	07	08
57	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ Solar light ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು	320000	276200	ದೀಪಾ ಸೋಲಾರ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೆಂಗಳೂರು	---	---	ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
58	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ವಿದ್ಯಾನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ Solar light ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು	320000	281052	ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ಕೆ.ಎಸ್. ಬೆಂಗಳೂರು	---	---	ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
59	ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಕೋಶಿಕೋಪ ಭಾಗದ ಉದ್ಯಾನವನದ ವಾಕ್‌ಪಾತ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ Speaker ಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿಡುವುದು.	365000	352250	ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎನ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಲೋಕಾಂಬ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ತುಮಕೂರು.	352250	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	---
60	ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆಯ ಡಿ.ಸಿ. ಕಛೇರಿ ಮುಂಭಾಗದ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಕ್ರೈಟ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.	610000	539130	ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜು ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು.	499079	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	---
61	ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆಯ ಡಿ.ಸಿ. ಕಛೇರಿ ಮುಂಭಾಗದ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ Solar light ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು	2000000	1595500	ದೀಪಾ ಸೋಲಾರ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೆಂಗಳೂರು	---	---	ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
62	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಎಲ್.ಸಿ-40 ಬಳಿ ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್ ಹಾಗೂ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ	100000000	---	---	---	---	---
63	ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆಯ ಡಿ.ಸಿ. ಕಛೇರಿ ಮುಂಭಾಗದ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ Pergola ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	700000	620752	ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎನ್. ಪೀರೇಗೌಡ ತುಮಕೂರು	626999	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	---

01	02	03	04	05	06	07	08
64	ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆಯ ಡಿ.ಸಿ. ಕಛೇರಿ ಮುಂಭಾಗದ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ Yoga Center ಮುಂಭಾಗ Pergola ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	700000	626999	ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎನ್. ವೀರೇಗೌಡ ತುಮಕೂರು	620750	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	---
65	ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆಯ ಡಿ.ಸಿ. ಕಛೇರಿ ಮುಂಭಾಗದ ಉದ್ಯಾನವನದ ವಾಕ್‌ಪಾತ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ U.G Cable ಅಳವಡಿಸುವುದು.	388000	325920	ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜು ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು.	325920	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	---
66	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನದ ಜೈನ್‌ಲಿಂಕ್ ತಂತಿಭೇಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು	900000	880536	ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ಸುರೇಶ್ ಮೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ತುಮಕೂರು	---	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
67	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಶಿವರಾಮಕಾರಂತ ನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ 3ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ, 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನದ ಜೈನ್‌ಲಿಂಕ್ ತಂತಿಭೇಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು	1000000	914482	ಶ್ರೀ ಪಿ.ಎಸ್. ತ್ಯಾಗರಾಜು ತುಮಕೂರು	---	---	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
68	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ವಾಸವಿ ನಗರ ಉದ್ಯಾನವನದ ಮುಂಭಾಗ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ)	440000	397927	ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎನ್. ವೀರೇಗೌಡ ತುಮಕೂರು	---	---	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
69	ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ ಮುಂಭಾಗದ ಉದ್ಯಾನವನದ Transformer ನಿಂದ Control Room ವರೆಗೆ 3.5 Core 150 Sqmm ಯು.ಬಿ. ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	215000	179393	ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜು ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು.	179393	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	---
70	ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ -ವೀರ ಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಗಂಗಸಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಮಾವಿನ ತೋಪು ಬಳಿ ಜೈನ್‌ಲಿಂಕ್ ತಂತಿಭೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	850000	765789	ಶ್ರೀ ನಂದಕುಮಾರ್ ಎಂ ಬೆಂಗಳೂರು	---	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

01	02	03	04	05	06	07	08
71	ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ ಮುಂಭಾಗದ ಉದ್ಯಾನವನದ ವಾಕ್‌ಪಾತ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ Hawaii Speaker ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಲೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿಡುವುದು. 90 ದಿನಗಳು	366000	352250	ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎನ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಲೋಕಾಂಬ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ತುಮಕೂರು.	325000	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	---
72	ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೈಪು ಲೈನುಗಳಿಗೆ 4", 3" ಮತ್ತು 2" ವಾಲ್ವ್‌ಗಳು, Sprinkler stand ಮತ್ತು G.I Pipe Stand ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು	300000	253484	ಶ್ರೀ ಉಮಾಪತಯ್ಯ ತುಮಕೂರು.	---	---	ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
73	ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ ಮುಂಭಾಗದ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ನೃತ್ಯ ಕಾರಂಜಿ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಗ್ಯಾಲರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	1000000	948513	ಶ್ರೀ ಸಿ.ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬೆಂಗಳೂರು	---	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	---
74	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡುವುದು.	130000	128958	ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎನ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಲೋಕಾಂಬ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ತುಮಕೂರು.	114369	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	---
75	ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಕೋಶಿಲೋಪು ಭಾಗದ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ Childern Playing area ಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮರಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿ ಹರಡುವುದು.	150000	149980	ಶ್ರೀ ಕೆ.ವಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ತುಮಕೂರು	134408	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	---
76	ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಿಗೆ, ಅಂತರಸನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಎನ್.ಎನ್. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 3 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡರ್‌ವೆಲ್ ಕೊರೆಯುವುದು	450000	539100	ಶ್ರೀ ಕೆ.ಸಿ.ಚೆನ್ನಕೇಶವ ತುಮಕೂರು	505588	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	---

01	02	03	04	05	06	07	08
77	ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಮುಂಭಾಗದ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ Food Court ನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗೆ Steel Fabrication ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು.	240000	238125	ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎನ್. ವೀರೇಗೌಡ ತುಮಕೂರು	238125	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	---
78	ತುಮಕೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಛೇರಿಯ ಪುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು	47000	36488	ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂರ್ಣಿಮ ಪಿ.ಎಸ್ ತುಮಕೂರು.	---	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	---
79	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಮಾರುತಿ ನಗರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು.	150000	118081	ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂರ್ಣಿಮ ಪಿ.ಎಸ್ ತುಮಕೂರು.	---	---	ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
80	ತುಮಕೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ನಗರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನದ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು.	300000	231998	ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂರ್ಣಿಮ ಪಿ.ಎಸ್ ತುಮಕೂರು.	---	---	ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
81	ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆಯ ಕೋತಿತೋಟ ಭಾಗದ 12.00 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು	1000000	809800	ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂರ್ಣಿಮ ಪಿ.ಎಸ್ ತುಮಕೂರು.	---	---	ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
82	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಅಂತರಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಂದಗೋಕುಲ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಜೈನಾಲಿಂಕ್ ತಂತಿಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	1500000	1317821	ಶ್ರೀ ಟಿ.ರವಿಶಂಕರ್, ತುಮಕೂರು	---	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	---
83	ಮಂಗಳೇಕೋಟೆ - ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 16/4, 15/7 ರಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಜೈನಾಲಿಂಕ್ ತಂತಿಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	1530000	1375919	ಶ್ರೀ ಟಿ.ರವಿಶಂಕರ್, ತುಮಕೂರು	---	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

01	02	03	04	05	06	07	08
84	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಸದಾಶಿವನಗರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ವೀರ ಸಾರ್ಕರ್ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್‌ಲಿಂಕ್ ತಂತಿಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು	880000	787768	ಶ್ರೀ ಪರಮಶಿವಯ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರು	---	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
85	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ದೇವರಾಯ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಯ ಶಿವಣ್ಣ ಲೇಔಟ್‌ನಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ತಂತಿಬೇಲಿ 15.20 ಅಳವಡಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	1520000	1232605	ಶ್ರೀ ಕೆ.ವಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ತುಮಕೂರು	---	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
86	ತುಮಕೂರು ಅಮೆನಿಟಿ ಯೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಯ ಮುಂಭಾಗದ ಉದ್ಯಾನವನದ ವಾಕ್‌ಪಾತ್‌ಗೆ ಇಂಟರ್‌ಲಾಂಕ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	3000000	2498540	ಶ್ರೀ ಟಿ.ಪುರಷೋತ್ತಮ್, ಬೆಂಗಳೂರು	---	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	---
87	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನವಗ್ರಹ ಉದ್ಯಾನವನದ ಎದುರು ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	350000	312169	ಶ್ರೀ ಕೆಂಪರಾಜು, ತುಮಕೂರು	---	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
88	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಕುಣಿಗಲ್ ರಸ್ತೆಯ ವಿದ್ಯೋದಯ ಲಾ ಕಾಲೇಜು ಬಳಿ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	350000	301429	ಶ್ರೀ ಕೆಂಪರಾಜು, ತುಮಕೂರು	---	ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ	ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಇರುವ ಕಾರಣ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ
	ಒಟ್ಟು	186480448	81446255		25613672		

ಸಹಿ/-
ಆಯುಕ್ತರು
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ,
ತುಮಕೂರು

**ತುಮಕೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವತಿಯಿಂದ 2009-10 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿಗೆ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ
ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ (NLCP) ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ
ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ**

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಷರಾ
01	02	03	04	05	06	07	08
01	ತುಮಕೂರು ನಗರ ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	1337.00 ಲಕ್ಷಗಳು	1128.72 ಲಕ್ಷಗಳು	ಮೆ ರೆಡ್ಡಿವೀರಣ್ಣ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ., ಬೆಂಗಳೂರು	---	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	---

ಸಹಿ /-
ಆಯುಕ್ತರು
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ,
ತುಮಕೂರು